



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ
«ОХМАТДИТ» МОЗ УКРАЇНИ»
(ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України»)
ЄДРПОУ 01994089

01135 м. Київ
вул. В. Чорновола 28/1

тел. (044) 239-87-71
e-mail: office@ohmatdyt.com.ua

**Міністерство охорони
здоров'я України**

**Комісія з питань розподілу коштів
для задоволення потреб охорони
здоров'я**

Про економію бюджетних коштів

Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» (надалі – ДНП «НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ України/Лікарня») надає наступну інформацію про стан реалізації проєктів та економії коштів спеціального фонду державного бюджету (UNITED 24).

Відповідно до розпорядження КМУ від 11.03.2025 №208-Р «Про розподіл коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров'я, відкритого Міністерству охорони здоров'я в Національному банку у 2025 році» (надалі – Розпорядження) для реалізації проєктів було виділено 6326,3 тис. гривень, а саме:

- для реалізації проєкту: “Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи по щойно виявленому об'єкту культурної спадщини:

ДНП "НДСЛ "Охматдит" МОЗ України"
№302/01.1-08./-26 від 27.01.2020
КЕП: УРІН О. О.
5E984D526F82F38F04000000300EE101FB18CD06
Сертифікат дійсний з 27.10.2025 10:05 до 27.10.2026 23:59



зкладах працювали відомі лікарі й вчені: Афанасьєв Є.І., терапевт, ініціатор заснування лікарні Сапєжко К., Качковський П., Маковський Г., Буйко П.М., Сигалов Д.Л., Шуринок А.Р., та інші” (будівля № 9 (літ. А) адміністративний корпус) за адресою: Київ, вул. В. Чорновола, 28/1” (надалі – Адміністративний корпус) з урахуванням послуг на здійснення авторського та технічного нагляду - 867,9 тис. грн.

- для реалізації проєкту: “Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи лікувального корпусу № 3 (в літері Б), “Пам’ятки історії місцевого значення “Будинок, де в 1957-1969 рр., працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А.Р. Шуринок”, 1894-1969 рр. корпус № 3 НДСЛ “ОХМАТДИТ” (надалі – 3 лікувальний корпус) з урахуванням послуг на здійснення авторського та технічного нагляду - 5 458,4 тис. грн.

З метою реалізації проєкту по відновленню 3 лікувального корпусу, Лікарня, за результатами проведених процедур закупівель, уклала наступні договори:

- договір підряду в капітальному будівництві № 31/03/4 від 31 березня 2025 року. Договірна ціна на роботи, за результатами аукціону, становить 4 575, 9 тис. грн. (очікувана вартість закуплі складала - 5256, 7 тис. грн.);

- договір про здійснення авторського нагляду № 65 від 04.04.2025 року на суму – 29,9 тис. грн.;

- договір про здійснення технічного нагляду № 16/04/2 від 16.04.2025 року. Договірна ціна на роботи, за результатами аукціону, становить 43,7 тис. грн. (очікувана вартість закуплі складала – 66,6 тис. грн.)

Під час виконання робіт, комісією у складі представників лікарні, підрядника, авторського та технічного нагляду, було внесено ряд пропозицій щодо коригування обсягів та видів робіт, що потребувало зміну проектних рішень.

Між Лікарнею та автором проєктної документації було укладено договір на Коригування науково-проєктної документації по об'єкту: «Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи лікувального корпусу №3 (в літері Б) НДСЛ «ОХМАТДИТ», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1 (фінансування за рахунок власних коштів лікарні). Отримано позитивний експертний звіт № 0133-4299-25/УЕГ/А від 10 жовтня 2025, Реєстраційний номер EX01:0448-9911-5060-5957.

За результатами коригування науково-проєктної документації виникла необхідність у виконанні додаткових робіт. З метою недопущення порушень законодавства у сфері публічних закупівель та порядку використання коштів спеціального фонду державного бюджету (UNITED 24) між Лікарнею та підрядною організацією було укладено додаткову угоду, якою зменшено суму договору до 4 033,5 тис. грн.

Суму договору на здійснення технічного нагляду зменшено пропорційно — до 43,7 тис. грн.

Додаткові роботи, необхідні для реалізації проєкту, на суму 1 306,7 тис. грн. профінансовано за рахунок коштів благодійної організації.

Враховуючи вищезазначене, на реалізації проєкту по відновленню 3 лікувального корпусу було витрачено 4107,1 тис. грн. «UNITED24».

Щодо реалізації проєкту з відновлення Адміністративного корпусу повідомляємо, що у зв'язку з відсутністю учасників закупівлі на виконання невідкладних та консерваційних робіт, а також з необхідністю актуалізації кошторисної частини проєктної документації, кошти на реалізацію зазначеного проєкту не використовувалися.

За підсумками реалізації проєктів в рамках ініціативи «UNITED24» виникла економія та залишок невикористаних коштів у сумі 2 219,2 тис. грн., а саме:

- 867,9 тис. грн. в рамках проєкту відновлення Адміністративного корпусу;
- 1351,3 тис. грн. в рамках проєкту відновлення 3 лікувального корпусу.

Вищезазначена економія підлягає поверненню головному розпоряднику коштів відповідно до порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 № 491 «Деякі питання використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров'я» (із змінами).

В. о. генерального директора

Олександр УРІН

Виконавець: Вакуліна Людмила
тел.: 0978316377