



СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»
СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Збройних Сил України, буд. 7, м.Славутич, Вишгородський район Київська область, 07101; Україна
тел. (04579) 227-24, 230-18, 230-19, e-mail: knp_slavutych_mf@ukr.net
п/р UA203052990000026003016305636 АТ КБ «ПриватБанк» КОД ЄДРПОУ 41736008

№ 922 від «13» 11 2024 р.

На № _____ від « _____ » _____ 2024 р.

Начальнику управління
відділу інфраструктури
та капітального будівництва
Славутиської міської ради
Вишгородського району Київської області
Сергію ВОРОНІ

Шановний пане Сергію!

КНП «Славутиська міська лікарня» СМР повідомляє, що в рамках Енергосервісного договору №275 від 11.10.2023 року, укладеного із ТОВ «ЕНЕРГО-ТЕХ-ІНВЕСТ» у відповідності до затвердженого Переліку енергоефективних заходів енергосервісу (Додаток 1 до енергосервісного договору) були виконані роботи з утеплення (термоізоляції) всього перекриття технічного поверху (горина) із попередньою гідроізоляцією локальних місць даху Головного корпусу за вимогами ДБН В2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель».

Додаток:


Перелік енергоефективних заходів енергосервісу – на 4 арк.

З повагою,

В.о. генерального директора

Володимир СКОРИК

Світлана КАЧАН
066-911-51-01



Додаток 1 до енергетичної
звітки № 275 від 14 лютого 2023 р

ПЕРЕЛІК
енергозастав за годів енергосервісу

Пайменівська енергетична компанія КНП «Славутинська міська лікарня» СФР
Адреса об'єкта енергосервісу: 07101, Україна, Київська область, Вишгородський район, м. Славутич вул. Збройних Сил України, 7

№ ЗП	Найменування заходу	Найменування робіт в межах заходу	Етапи виконання	Срок виконання	Умови впровадження	Рівень скорочення споживання відповідних ПЕР та КПУ від хтк/год / вимірювальних базового рівня / го рівня споживання ПЕР та ЖЕП %
1	Утеплення (термізоляція) всього перекриття технічного поверху (горизонт) попереду підповерховою (за локальних місць даху (за потреби) в загальному обсязі до 500 кв.м	1. Прибирання поверху, пиріювання лінійних. 2. Фігурна дерев'яна злагодження траншеї. 3. Виконання пароізоляції. 4. Виконання 300мм мініераловатного утеплювача безшовним методом. 5. Виконання гідроізоляції	Одне	9 місяців набуття чинності Договору	Забезпечення Зимовніми гідроізоляцій (відтепель) Забезпечення доступу до корисних часів роботи та вхідних	15% (від базового рівня споживання теплової енергії)

9

2	Утеплення цоколю по периметру будівлі головного корпусу	Роботи відповідно до технологічної карти прийнятих проектних рішень	Один етап	9 місяців після набуття чинності Договору	Забезпечення доступу до системи опалення та відсутність сторонніх осіб в зоні проведення робіт.	9% (відносно базового рівня споживання теплової енергії)
3	Утеплення неізолюваних трубопроводів в ізоляційних приміщеннях будівлі	Роботи відповідно до технологічної карти прийнятих проектних рішень	Один етап	9 місяців після набуття чинності Договору	Забезпечення доступу до неопалювальних приміщень будівлі	4,2% (відносно базового рівня споживання теплової енергії)
4	Інсталяція системи режимного та погодозалежного регулювання теплового потоку (встановлення індивідуальних теплових пунктів відповідно до проектуї документації/робочого проекту). Автоматизація	Роботи відповідно до технологічної карти прийнятих проектних рішень	Один етап	9 місяців після набуття чинності Договору	Забезпечення доступу до системи опалення та відсутність сторонніх осіб в зоні проведення робіт. Свочасне отримання	20% (відносно базового рівня споживання теплової енергії)

9

	управління системою опалення та впровадження системи дистанційної диспетчеризації				технічних умов Задоволення	
5	Балансування вуглеводневої системи опалення будівлі (за умови погодження з Замовником кількості та місць встановлення клапанів, що забезпечуватиме належну циркуляцію теплоносія з врахуванням дотримання повітряного потоку відповідно до вимог СанПН)	Роботи в дивізіоні до технічного обслуговування картриджів проєкційних	Один етап	9 місяців після набуття чинності Договору	Забезпечення доступу до об'єкту енергосервісу	4 % (відносно базового рівня споживання теплової енергії)
6	Встановлення сонячної електричної станції для потреб електроспоживання об'єкта енергосервісу	Роботи в дивізіоні до технічного обслуговування проєкційних	Один етап	9 місяців після набуття чинності Договору	Забезпечення доступу до об'єкту енергосервісу	22 % (відносно базового рівня споживання електричної енергії)
7	Модернізація системи освітлення в частині заміни усіх ламп розжарювання на люмінесцентні та LED-енергоефективні LED-світильники із впровадженням системи датчиків руху	Роботи в дивізіоні до технічного обслуговування проєкційних	Один етап	9 місяців після набуття чинності Договору	Забезпечення доступу до об'єкту енергосервісу	8% (відносно базового рівня споживання електричної енергії)

9

8	Надання послуг з енергосервісу (забезпечення різня скорочення споживання теплової та електричної енергії) із досугом та енергетиком та енергетиком до системи онлайн-енергетиком торгівлі	1. Регламенти сезонної роботи на початку і в кінці опалювального періоду. 2. Щодобовий моніторинг роботи на віддалення. 3. Автотестування. 4. Аварійна оптимізація	Протягом двох років	Відповідність на вимоги системи опалювального періоду (температурний графік і тиск в трубопроводі)	-
---	---	--	---------------------	--	---

* Під умовами впровадження слід розуміти технічні вимоги та обмеження (вимоги державних будівельних норм, техніки безпеки та охорони праці, певні етапи підготовчих чи капітальних заходів, зокрема з передбаченою інтеграцією енергосервісу з енергосервісним договором тепло). Дотримання яких є необхідним для здійснення запропонованих заходів енергосервісу.

За кожним:

Генеральний



М.П.

Виконавчий
Генеральний



М.П.