



УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЧУГУЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. КОНОНЕНКА»
ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КНП «ЧУГУЇВСЬКА ЦЛ ІМ. М.І. КОНОНЕНКА»
вул. Гвардійська, 52, м. Чугуїв, Харківська обл., 63503, тел. (05746) 40-800
E-mail: chuguev_crb@ukr.net Код ЄДРПОУ 02002380

19.12.2025 р. № 01-19/5037

**Міністерство Охорони Здоров'я
України**

«Про надання інформації»

На виконання листа від 01.07.2024 року № 12-06/26597/2-24, для врахування в роботі, надаємо інформацію (додається) про хід виконання відновлювальних робіт по об'єкту: "Поточний ремонт по відновленню приміщень та покрівлі КНП "Чугуївська центральна лікарня ім. М.І. Кононенка" за адресою Харківська обл. м. Чугуїв вул. Гвардійська 52".

На реалізацію даного проєкту на комісії UNITED 24 були виділені кошти в сумі 16 780 882,00 грн. В результаті проведення відкритих торгів (з особливостями) було укладено договір на виконання підрядних робіт вартістю 15 000 000,00 грн., таким чином утворилася економія коштів в розмірі 1 780 882,00 грн.

В ході реалізації проєкту за рахунок коштів UNITED 24 виконано відновлювальні роботи 4-го та частково 2-го поверхів на що було відповідно витрачено 15,0 млн. грн. на ремонтні роботи та 159 522,6 грн на здійснення авторського та технічного нагляду. Таким чином станом на 31.08.2025 року залишок невикористаних коштів складає 1 621 359,40 грн., які підлягають поверненню головному розпоряднику коштів відповідно до порядку використання коштів, затвердженого ПКМУ № 491 від 26 квітня 2022 року.

На адресу розпорядника вищого рівня Чугуївська міська військова адміністрація було направлено лист від 31.07.2025 року № 01-14/3220 з повідомленням про необхідність повернення відповідного залишку коштів.

Додаток:

Інформація про відновлення ЗОЗ на 2-х арк.

З повагою,

Директор

Отченашко Д.І. 093-031-60-75

В'ячеслав ГРУШКА

Міністерство охорони здоров'я України

7/67802/0/1-25 від 23.12.2025

