Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проєкту (програми) «Реконструкція Дніпровського регіонального центру реабілітації при травмах спинного мозку у відокремленому структурному підрозділі «Університетська лікарня» Дніпровського державного медичного університету»

(повне найменування проєкту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2026-30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Литовської Республіки через Міністерство закордонних справ Литовської Республіки
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Дніпровський державний медичний університет
Номер реєстраційної картки проєкту	5836
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Упродовж звітного періоду реалізація проєкту здійснювалася відповідно до затвердженого календарного плану робіт. Наразі досягнуто таких результатів за етапами: **1. Етап 1. Проєктно-підготовчі роботи (завершено)** У межах першого етапу повністю забезпечено комплексну підготовку проєктно-кошторисної документації, а саме: • розроблено та затверджено медичне і технічне завдання з урахуванням функціональних потреб об'єкта; • проведено тендерну процедуру, укладено договір на виконання проєктних робіт, повністю виконано проєктування та підписано акти приймання-передачі виконаних робіт; • розроблено та затверджено в установленому порядку кошторисну документацію; • проведено експертизу проєктної документації та отримано позитивний експертний висновок. **2. Етап 2. Реконструкція частини будівлі (у процесі виконання)** На другому етапі здійснюються заходи з безпосередньої реалізації будівельних робіт, зокрема: • проведено тендерні процедури з відбору підрядних організацій та укладено договори на виконання будівельно-монтажних робіт, а також на здійснення авторського та технічного нагляду; • тривають будівельні роботи з реконструкції частини будівлі Університетської лікарні відповідно до

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 3FAA9288358EC00904800000753932004BAFE400
Підписувач Кузін Ігор Володимирович
Дата підписання: 29.07.2026
Дійсний з 29.05.2025 0:00:00 по 28.05.2027 23:59:59

	затвердженого плану-графіка.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://dmu.edu.ua/ua/regional-rehabilitation-center https://drive.google.com/drive/folders/1Sl4bF4oAhBGaMOb9lW3ubEHtI6m-MfGF?usp=sharing https://cpva.lt/en/project/reconstruction-of-the-centre-for-the-rehabilitation-of-spinal-cord-injuries-at-the-dnipro
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1194326,21 Євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	1194326,21 Євро
адміністративні витрати виконавця	

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Етап реконструкції будівлі	1. Роботи з реконструкції будівлі відповідно до плану та графіку	1. Проведення робіт з реконструкції відповідно до графіку та плану.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Діяльність проєкту здійснюється відповідно до завдань, визначених під час його реєстрації, та відповідає актуальним потребам сфери охорони здоров'я.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

1. Питання власності будівлі Університетської лікарні, зокрема те, що вони не у власності Дніпровського державного медичного університету.
2. Закупівля обладнання, устаткування та інвентарю відповідно до проєкту.

Координатор проєкту _____ Кузін І.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)