Інформація щодо виконання
заходу 8.6 забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення завдання 8 плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року

Міністерством охорони здоров'я України (далі – МОЗ) з метою забезпечення доступності головного входу будівлі МОЗ за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, встановлено «Підйомник для маломобільних груп населення роликового типу вантажопідйомністю до 0,2 т (для осіб з інвалідністю)». Підйомник забезпечує доступ маломобільних груп населення з прибудинкової території до приміщень 1-го поверху будівлі «Б» МОЗ.








ЛІФТ
ОПУСКАЄТЬСЯ
АВТОМАТИЧНО
ДВЕРІ
ВІДЧИНЯЮТЬСЯ
АВТОМАТИЧНО

Окрім того, в рамках спільного з Світовим банком Проекту Heal Ukraine укладено договір від 20.05.2025 № HEAL-4.2.1.13/214 щодо «Облаштування ліфта у будівлі МОЗ». Передбачається, що ліфтом будуть користуватись маломобільні групи населення з метою безперешкодного доступу до приміщення МОЗ та дотримання принципу інклюзивності.

Наразі завершено передпроектні та проектні роботи, проведена експертиза проектно-кошторисної документації та отримано позитивний висновок експертної організації, виготовлено ліфт. Завершення всіх робіт по договору заплановано на І квартал 2026 року.

Стан виконання робіт з улаштування ліфту перебуває на етапі підготовки до подальшого виконання будівельно-монтажних робіт, оскільки на даний час МОЗ здійснюються організаційно-правові заходи щодо актуалізації облікової документації та внесення змін до Державного реєстру нерухомих пам’яток у частині виключення будівлі корпусу «Б» з переліку об’єктів культурної спадщини, що є необхідною передумовою для повноцінного продовження робіт з монтажу ліфтового обладнання та вхідної групи; при цьому технічні рішення щодо доступності та вертикального транспортування передбачені проєктом відповідають вимогам Зміни №2 до ДБН В.2.2-40:2018 в частині забезпечення безбар’єрного доступу та облаштування ліфтів у громадських будівлях, а затримка виконання робіт має процедурний, а не технічний характер.