Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проєкту (програми) «Реконструкція реабілітаційного центру у Вінницькій області»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	Піврічний
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Французької Республіки, представлений Головною дирекцією Казначейства та Bpifrance Assurance Export
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт 1	Комунальне підприємство "Ладижинська міська лікарня" Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької област (код згідно з ЄДРПОУ 41758238); Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей Вінницької обласної ради" (код згідно з ЄДРПОУ 05484557)
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 6171
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	В квітні: - отримано дозвіл на виконання будівельних робіт та зареєстровано початок підготовчих робіт. - розпочато та завершено підготовчі роботи та організація будівельного майданчика. - відбувся моніторинговий візит за участю представників МОЗ України та представників французьких партнерів, визначено механізми вирішення технічних питань і координації робіт. Отримані необхідні технічні умови на тимчасове підключення будівельного майданчика до інженерних мереж. В травні-червні виконані роботи з розробки котловану та складування ґрунту. В червні: - відбулася процедура заміни виконавця здійснення технічного нагляду за об’єктом «Нове будівництво палатного відділення з укриттям та відділення фізичної та психологічної реабілітації за адресою: м. Вінниця, вул. Нагірна, 17» - Реципієнт 1 (КНП «ВОМЦРД ВОР») 01.06.2026 погодив зміни до Плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що [illegible] за кошти міжнародної технічної допомоги, запропонований юристом Максимом Щербиною

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 3FAA928835BEC0030400000011652C005199E400
Підписувач Гончар Євгеній Віталійович
Дата підписання: 31.07.2026
Дійсний з 27.05.2025 0:00:00 по 26.05.2027 23:59:59

	(представником директора проєкту) - виконані роботи з бетонної підготовки під стрічкові фундаменти; розпочато роботи з влаштування горизонтальної гідроізоляції стрічкових фундаментів; виконані роботи з гідроізоляції та армування приямків для інженерних мереж і ліфтової шахти. Проєктно-кошторисна документація на зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та теплопостачання підготовлена в повному обсязі та готова до подання на проходження державної експертизи. Вирішується питання щодо аналізу цін на матеріальні ресурси до ПКД для проходження експертизи.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://vomcrd.vn.ua/news/buduyemo-maybutnye-dytyachoyi-reabilitatsiyi-u-vinnytsi-startuvav-masshtabnyy-proyekt-za-pidtrymky https://www.facebook.com/vomcrd https://www.instagram.com/vomcrd_
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	4 520 156,6 євро (інформація надана Ellipse Projects (Україна))
Авансовий платіж	3 000 000 євро (інформація надана Ellipse Projects (Україна))
Отримання вихідно-дозвільної документації, Проєктні роботи	510 000 євро (інформація надана Ellipse Projects (Україна))
Послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0
Консультаційні послуги	0
Обладнання	72 639,98 євро (інформація надана Ellipse Projects (Україна))
Будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	279 647,22 євро (інформація надана Ellipse Projects (Україна))
адміністративні витрати виконавця	657 869,4 євро (інформація надана Ellipse Projects (Україна))

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Отримання дозволу на виконання будівельних робіт	Отримати дозвіл на виконання будівельних робіт та розпочати реалізацію	Досягнуто. Отримано дозвіл на виконання будівельних робіт та розпочато реалізацію

	проєкту	проєкту.
Початок будівельних робіт	Розпочати виконання земляних робіт та влаштування фундаменту	Досягнуто. Будівельні роботи розпочато. Виконуються роботи на стадії будівництва, зокрема розпочато земляні роботи та влаштування фундаменту.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Діяльність проєкту здійснюється відповідно до завдань, визначених під час його реєстрації, та відповідає актуальним потребам сфери охорони здоров'я.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Координатор проєкту _____ Гончар Є.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)