РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту (програми) «Реконструкції реабілітаційних центрів у Вінницькій області»

(повне найменування проєкту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	Річний
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Французької Республіки, представлений Головною дирекцією Казначейства та Bpifrance Assurance Export
Виконавець	Консорціум у складі Ginger International та Ellipse Projects (Франція), на чолі Ellipse Projects SAS
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Комунальне підприємство "Ладижинська міська лікарня" Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької област (код згідно з ЄДРПОУ 41758238); Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей Вінницької обласної ради" (код згідно з ЄДРПОУ 05484557)
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 6171
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді реалізація Проєкту реконструкції реабілітаційних центрів у Вінницькій області здійснювалась відповідно до затвердженого плану та у тісній координації з бенефіціаром і реципієнтами. Основний фокус діяльності у звітному році було зосереджено на підготовчій та проєктній фазах, які є критично важливими для подальшої якісної реалізації будівельних робіт та забезпечення сталості проєкту. У рамках реалізації проєкту було забезпечено: • отримання повного пакету вихідно-дозвільної документації для об'єктів у м. Вінниця та м. Ладижин, що створило правові та технічні передумови для переходу до етапу проєктування; • розробку та погодження з реципієнтами і бенефіціаром концептуальних проєктних рішень; • розробку проєктної документації стадії «П» та її подання на експертизу; • отримання позитивних експертних висновків за проєктами, що підтверджує відповідність технічних рішень чинним нормативним вимогам та стандартам. Станом на кінець звітного періоду проєкти перебувають на

	завершальному етапі розробки робочої проєктної документації (стадія РП) та готові до переходу до фази будівництва. Досягнуті результати забезпечують безперервність реалізації проєкту та мінімізують ризики затримок на наступних етапах.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://i-vin.info/news/uryadova-delegaciya-ta-francuzki-partneri-vidvidali-reabilitaciyne-viddilennya-na-vinnichchini-14038.html https://www.ellipseprojects.com/en/projects/hospital-reconstruction-in-ukraine/ https://www.facebook.com/61550681975303/posts/122260402826022732/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	3 888 580 євро
Авансовий платіж	3 000 000 євро
Отримання вихідно-дозвільної документації, Проєктні роботи	888 580 євро
Послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0
Консультаційні послуги	0
Обладнання	0
Будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0
адміністративні витрати виконавця	0

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Отримання вихідно-дозвільної документації по об'єктах Вінниці та Ладижині.	Отримати повний пакет ВДД для початку проєктування	Досягнуто: Документація отримана; проєкти готові до початку фази проєктування
Концептуальний проєкти по об'єктах Вінниці та Ладижині.	Розробити та погодити концептуальний проєкти з реципієнтами та бенефіціаром	Досягнуто: Проєкти розроблено та погоджено
Проєкти стадія П	Розробити проєкти на	Досягнуто: Висновки отримано.

по об'єктах Вінниці та Ладижині.	основі концептуальних проєктів та Отримати позитивний експертний висновок.	
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Відмінна		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблем та питань нема.		

Координатор проєкту _____ _____Адаманов Е.Б._____
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; в редакції Постанов КМ № 745 від 14.08.2019, № 942 від 09.10.2020}